工 事 名　：令和7年度 道路補修工事 県単(その53)橋りょう補修工事 県単(その24)合併

工　　期　：令和7年11月5日～令和8年1月30日　　施工業者 ：株式会社 孝松工務店

工種	数量	作業予定日数	12月 1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	備考
準備工	1式																																	
舗装工 路面切削工	3184㎡	4日																																
中間層工	3184㎡	4日																																
表層工	3184㎡	2日																																
段差摺付工		4日																																
付帯工 区画線	1式	1日																																
仮ライン	1式	6日																																
撤去工 舗装版切断	191m	1日											カッター																					
廃材運搬・処分	318m3	6日																																
仮設工 交通誘導員		9日																																
																			厚相バイパス合流部					厚相バイパス合流部	厚相バイパス合流部									

冬期休暇

土日、祝日は全休。　雨天順延。